

# 监 理 日 记 ( )

日期： 2017 年 9 月 10 日

天气： 阴

星期： 日

气温： 24—30°

工程名称：湖南娄底涟源七星街 2x20MW 分布式光伏电站项目

监 理 工 作 情 况	1、要求施工方现场人员用电注意安全。 2、柏杨光伏区 15#子阵基础施工完成 70% 3、柏杨光伏区 18#、17# 子阵接地沟开挖 10%敷设完成 15%。 4、柏杨光伏区 18#子阵围栏完成 100%。 5、红联光伏区 11#子阵基础施工。  现场抽查所施工项目满足设计及规范要求	
	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
施 工 情 况	湖 南 安 装	1、组件安装人员 15 人。 2、支架基础施工人员 40 人。 3、柏杨光伏区 15#子阵正常施工 4、红联光伏区正常施工。 5、柏杨光伏区挖掘机两台。
其 它 事 项		
本日现场监理人员		陈 渝 楚法超
记录人：楚法超		总监理工程师：李维军