

监 理 日 记()

日期: 2016年11月22日

星期: 日

天气: 晴

气温: 15°C - 22°C

工程名称: 仙居水西湾项目

监
理
工
作
情
况

1. 对光伏场区杂林清表施工的巡视

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 光伏场区杂林清表施工(投入机械设备4台挖掘机, 上午未施工, 下午施工1~2亩, 目前已完成70~72亩左右)

2. 杂林区域红线定位完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王峰 赵红武

记录人:

赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

