

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 10 日

星期: 六

工程名称: 仙居上张田湾项目

天气: 多云

气温: 7°C-12°C

监
理
工
作
情
况

1. 管径区: 综合楼基础出坊回填旁站.
2. 光伏区: 茶林清表旁站.
3. 光伏区: 固定支架灌注桩施工 ~~旁站~~ 定点放样
4. ~~光伏区~~ 临时用水新建水井已投入使用, 目前采用发电机供电.
5. 综合楼基础出坊接地网焊接旁站

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 综合楼基础出坊回填压实.
2. 茶林清表工程: 已完成93%.
3. 茶林清表工程: 茶林对反附着物处理已完成.
4. 光伏地区固定支架灌注桩施工人员已到场.
5. 光伏地区固定支架灌注桩施工定点放样.
6. 项目部召开会议, 对施工事宜进行安排部署.
7. 临时用水新建水井已投入使用, 临用电正在筹建中.
8. 综合楼基础出坊接地网焊接已完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 锋, 赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建