

监 理 日 记()

日期: 2016年 12月 12日

星期: 一

工程名称: 仙居上张四弄湾项目

天气: 雨

气温: 12°C-14°C

监
理
工
作
情
况

1. 综合楼基础土方回填旁站。
2. 光伏区 茶林清表及定点放样旁站。
3. 综合楼基础施工、回填、压浆、整改、交通围单。编号: XJGF-JL701-001H。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 综合楼基础土方回填: 已完成65%
2. 茶林清表工程: 已完成93%
3. 光伏场区固定支架灌注桩施工: 10#方阵已完点放样458个点。
4. 项目部对新到场方侧人员进行安全培训

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 锋

赵 红 武

记录人:

赵 红 武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建