

监 理 日 记()

日期: 2016 年 12 月 18 日

星期: 日

天气: 多云
气温: 7°C - 13°C

工程名称: 仙居134国道改建项目

监 理 工 作 情 况

1. 综合楼施工旁站。
2. 灌注桩钻孔施工旁站。
3. 临建设施活动板房安装巡视。
4. 预埋件抽检发现, 预埋件与预成孔灌注桩位置严重不符, 发出监理通知单, 编号: XJGT-JL701-003。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 开桩站土建:
 - ① 综合楼基础土石方展压, 承台支模。
 - ② 电掣楼基础 ~~土石方~~ 分层夯实处理, 已完成。
2. 灌注桩钻孔施工: 累计完成 48 个
3. 光伏区定位放点约 1600 个。
4. 临建设施活动板房安装。

其 它 事 项

本日现场监理人员: 王 锋, 赵红斌

记录人: 赵红斌

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建