

监 理 日 记()

日期: 2016年12月19日

星期: 一

天气: 多云

气温: 14°C - 21°C

工程名称: 仙居上张回音湾项目

监
理
工
作
情
况

1. 综合楼基础施工旁站.
2. 光伏区灌注桩钻孔施工旁站.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 开关站土建:
 - ① 综合楼基础出垫层浇筑完成.
 - ② 电控楼基础出分层夯实处理完成.
2. 光伏区施工:
 - ① 灌注桩钻孔施工完成63个.
 - ② 光伏区定位放点2000个.
3. 临建: 活动板房安装完成85%
4. 茶林清理完成85%

其
它
事
项

本日现场监理人员: 王峰, 赵红武

记录人: 赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

