

监 理 日 记 ()

日期: 2016年 12月 29 日

星期: 四

天气: 多云

气温: 0°C-11°C

工程名称: 仙居上张河湾项目

监 理 工 作 情 况	1. 管子里区: 综合木楼施工. 旁站. 2. 光伏区: 钻孔. 定位放点. 旁站.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 管子里区 (施工人员 12人) 2. 综合木楼基础梁: 柱立模. 钢筋工绑扎钢筋已完成 85%. 2. 光伏区. (施工人员 15人). ① 下午钻孔 150个. 累计 2150个. (部分区域有石头) ② 下午定位放点 200个. 累计 260个.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 王锋. 王常华. 赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

