

监 理 日 记()

日期: 2016年12月25日

星期: 五

工程名称: 仙居上张四弄湾项目

天气: 5-21
气温: 20-21

监
理
工
作
情
况

1. 综合楼基础梁施工. 旁站.
2. 光伏区施工. 钻孔施工. 定位放点. 浇筑施工旁站

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区 (施工人员12人)
 - ①综合楼基础梁: 柱立模. 钢筋2绑扎. 钢筋完成100%
2. 光伏区施工 (施工人员18人)
 - ①钻孔240个. 累计2390个.
 - ②定位放点240个. 累计3440个.
 - ③浇筑220根. 累计1220根.
3. 柔性支架区或场区施工

其
它
事
项

本日现场监理人员

王锋. 王勇华. 赵红武

记录人: 赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建