

监 理 日 记()

B7

日期: 2016年 12月 31日

星期: 六

工程名称: 仙居上张四弄湾项目

天气: 多云

气温: 6℃-16℃

监 理 工 作 情 况

1. 管理区: 综合楼基础梁施工旁站。
电控楼接地网敷设检马鱼, 搭接长度不满足, 要求整改。电控楼垫层浇筑施工旁站。
2. 光伏区: 灌注桩施工旁站。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区 (分包工人员 14人)
 - ①: 综合楼基础梁: 混凝土浇筑完成。
 - ②: 电控楼接地网敷设已完成。
 - ③: 电控楼垫层浇筑完成。
 - ④: 电控楼红线内山体挖除完成。
2. 光伏区施工 (分包工人员 18人)
 - ① 钻孔 200 ϕ , 累计 260 ϕ 。
 - ② 定位放线 200 ϕ , 累计 3800 ϕ 。
 - ③ 浇筑 270 根, 累计 1500 根。
3. 清表施工: 0.6#E区清表方量。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王锋, 赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建