

监 理 日 记()

日期: 2016年 12月 6日

星期: 二

天气: 多云
气温: 3°C-15°C

工程名称: 金山居上张西桥湾项目

监
理
工
作
情
况

1. 对于综合楼基础处理进行了巡视及复核
2. 在光伏区进行巡视, (光伏区进行茶树及附着物处理, 及光伏区定点放样)

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 下午综合楼基石由处理 (一台挖振机)
2. 茶林清表工程已完成 11#方阵: 10#方阵, 9#方阵, 8#方阵 剩余部分约 10 亩左右正在清表中)
3. 清表工程的茶树及附着物处理 (已完成 10#方阵, 11#方阵, 9#方阵)
4. 光伏区定点放样 (10#方阵)

其
它
事
项

本日现场监理人员

王 锋 赵 红 武

记录人:

赵 红 武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建