

监 理 日 记()

日期: 2017年1月1日
星期: 四

天气: 多云
气温: 9°C-1

工程名称: 仙居山风力发电项目

监理工作情况	一、管理区: 综合楼、电控楼施工完成。 二、光伏区: 施工灌注桩浇筑完成。	
施工情况	承包单位	施工内容及进度
		<p>一、管理区 (施工人员14人)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 电控楼基础出平台支模, 绑扎钢筋已完成。 2. 综合楼拉架梁完成 30%。 <p>二、光伏区施工 (施工人员18人)</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 钻孔 2000个, 累计 2800个。 2. 定位放点 200个, 累计 4000个。 3. 浇筑 260根, 累计 1760根。 <p>三、清表工程</p> <p>1. 6#区域清表工作完成 30%。</p>
其它事项		
本日现场监理人员	王峰, 孙红武	
记录人:	孙红武	总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建