

监 理 日 记()

日期: 2017年 1 月 10 日

星期: 二

天气: 阴

气温: 5~13℃

工程名称: 14#居住区项目

监 理 工 作 情 况	1. 管理区. 综合楼一层绑扎钢筋方柱巡检. 配电楼一层搭设钢管排架巡检. 2. 光伏区. 桩基方柱. 支架安装巡检.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		一. 管理区 (水电工人员 22人) 1. 综合楼一层绑扎梁钢筋完成 50% 2. 配电楼一层搭设钢管排架完成 50% 二. 光伏区水电工 (水电工人员 35人) 1. 桩基施工 (15人) ① 灌注桩浇筑 200, 累计 3020 2. 支架安装 (20人) ① 现场进行材料. ② 支架试装. ③ 材料进场.
其 它 事 项		
本日现场监理人员		薛和泉. 王锋. 赵红武
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

