

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月 11日

星期: 三

工程名称: 仙居上张四角湾项目

天气: 雨

气温: 6°C ~ 10°C

监
理
工
作
情
况

1. 管理区: 综合楼绑扎钢筋施工巡视。
2. 光伏区: 灌注桩浇筑、支架安装施工巡视。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、管理区(方每工人员22人)
 1. 综合楼一层绑扎梁钢筋完成。
 2. 综合楼木主梁绑扎钢筋完成30%。
- 二、光伏区方每工(34人)
 1. 水庄基灌注桩浇筑40, 累计3060。
 2. 支架安装11组。
 3. 柔性支架2#区域场平方每工。
- 三、临电施工(10人)1. 横担安装, 2. 杆塔立杆

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉、赵红武

记录人:

赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建