

监 理 日 记()

日期: 2017年 1 月 14 日

星期: 六

天气: 晴

气温: 20-12℃

工程名称: 14层3张四湾项目.

监
理
工
作
情
况

1. 管理区. 综合楼. 配电楼方柱巡查. 旁站.
2. 光伏区. 支架安装巡查. 旁站.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区. (方柱人员22人).
 - ① 综合楼一层楼板钢筋绑扎完成.
 - ② 配电楼一层顶板. 梁模板. 安装完成.
2. 光伏区方柱 (22人).
 - ① 支架安装累计55组.
3. 临电工程 (10人)
 - ① 临电安装已完成.

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉. 赵礼武

记录人: 赵礼武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

