

监 理 日 记()

日期: 2017年 1月15日

星期: 日

天气: 晴

气温: 2°C

工程名称: 仙居县长江湾项目.

监
理
工
作
情
况

1. 管理区. 综合楼. 中控楼方柱巡查.
2. 光伏区. 支架安装方柱. 马站巡查.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

1. 管理区(方柱工人22人)
 - ①. 综合楼一层 柱子木模.
 - ②. 西电木楼. 层梁钢筋绑扎.
2. 光伏区(方柱工人22人).
 - ①. 支架安装20组. 累计75组.

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉

赵红武

记录人:

赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建