

监 理 日 记()

天气: 雨
气温: 4°C-16°C

日期: 2017年1月17日

星期: 二

工程名称: 仙居上张回廊项目

1. 管理区: 配电楼、综合楼、第2施工站。

2. 光伏区: 支架安装、施工、巡视。

监 理 工 作 情 况

现场对石全浇筑第2站, 要求振捣人员振捣不超过50cm, 柱梁振捣, 快插慢拔, 督促钢筋工及时整改钢筋弯的钢筋, 要求现场机注意防止胀模, 早7:45-下午3:40结束, 泵送商砼, 现场检查, 已合格, 塌落度, 符合要求。

施 工 内 容 及 进 度

施 工 情 况

承包单位

一、管理区: (施工人员22人)
1. 配电楼、综合楼一层浇筑完成。
二、光伏区施工:
1. 支架安装 (12人)
2. 支架安装35组, 累计130组。

其 它 事 项

本日现场监理人员

薛文泉、赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建