

监 理 日 记()

日期: 2017 年 1 月 2 日

星期: 一

天气: 多云

气温: 9℃-19℃

工程名称: 仙居上张西河湾项目.

监 理 工 作 情 况	1. 管理区: 综合楼脚手架施工. 由中控楼施工巡视. 2. 光伏区: 灌注桩. 钻孔施工. 桩基浇筑. 巡检离站. 3. 召开监理会议.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		1. 管理区(方包工人员16人): ①. 中控楼承台浇筑完成. ②. 综合楼脚手架完成40%. 2. 光伏区施工(方包工人员20人): ①. 钻孔200个. 累计3300个. ②. 浇筑240根. 累计2000根. 3. 清表工程: ①. 7#区边坡处理. 4. 临时 临电工程: ①. 下午杆塔基础开挖.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	王锋、赵红斌	
记录人: 赵红斌	总监(总监代表):	

江苏省建设厅监制

