

监 理 日 记()

日期: 2017年 1 月 3 日

星期: 二

工程名称: 161层上3长四角湾项目

天气: 多云
气温: 11°C

监 理 工 作 情 况

①对管理区. 电控楼. 综合楼基础梁施工巡查
②光伏区桩基浇筑巡查.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

一. 管理区 (施工人员16人)
①配电楼基础梁绑扎钢筋。
②综合楼一层铺梁底板。
二. 光伏区施工 (施工人员15人)
①浇筑200根. 累计2200根。
三. 临电工程。
①杆塔基础开挖。

其 它 事 项

本日现场监理人员

王锦

赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建