

# 监 理 日 记 ( )

日期: 2017年 月 日

星期: 三

工程名称: 114居上张四湾项目

天气: 多云

气温: 11℃-19℃

监 理 工 作 情 况	<p>1. 对管理区施工巡查. 管理区主要施工: 配电楼基础梁绑扎钢筋. 综合楼一层与雨顶。</p> <p>2. 光伏区: 对不合格的基桩修复. 我监理离站进行巡检。</p>	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度  一. 管理区 (方包工人员16人) 1. 配电楼基础梁绑扎钢筋已完成. 2. 综合楼一层与雨顶梁顶板完成40%. 二. 光伏区方包工 (方包工人员12人) 1. 部分桩基缺陷修复. 2. 柔性支架2#区域场平施工. 三. 临电工程 1. 杆塔基础开挖已完成50%
其 它 事 项		
本日现场监理人员		王锋, 薛文泉, 赵红武
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

