

监 理 日 记()

日期: 2017年1月6日

星期: 五

天气: 小雨

气温: $12^{\circ}\text{C} \sim 17^{\circ}\text{C}$

工程名称: 仙居三长西桥湾项目

监理工作情况

1. 管理区: 综合楼一层铺顶板方配巡检。
2. 光伏区: 灌注桩浇筑旁站。

施工情况

承包单位

施工内容及进度

一、管理区 (施工人员14人)

1、综合楼一层铺顶板完成90%

二、光伏区施工 (施工人员12人)

1、灌注桩浇筑200. 累计2300.

三、临电工程

1、杆塔立杆完成40%

其它事项

本日现场监理人员

薛文泉 珍藏 红武

记录人:

赴紅武

总监（总监代表）：

江苏省建设厅监制

