

监 理 日 记()

日期: 2017年1月7日

星期: 7

工程名称: 仙居上张四都安置房

天气: 雨
气温: 11°C-15°C

监
理
工
作
情
况

1. 光伏区: 灌注桩浇筑离站.
2. 材料进场质检.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、光伏区施工(施工人数12人)
 1. 桩基施工.
 - ①材料斗预埋件到场.
 - ②上午灌注桩浇筑第100. 累计2400.
 2. 支架安装.
 - ①施工人员进场.
 - ②材料: 分斗架. 木檩条到场.
- 二 临电工程.
 1. 木杆土塔立杆完成60%
 2. 临电工程材料进场.

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉、张峰、赵红武

记录人:

赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建