

监 理 日 记()

日期: 2017年 1 月 8 日

星期: 日

天气: 多云

气温: 5℃-16℃

工程名称: 16#居民楼加固改造项目

监 理 工 作 情 况	1. 管理区: 原材料钢筋检测。 2. 光伏区: 灌注桩施工, 高位钻孔施工并对钻孔进行测量。 3. 对支架安装施工人员未配戴安全帽进行警告督促。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一、管理区: (施工人员 14人) 1. 综合楼一层与南顶板完成。 2. 原材料钢筋到场。 二、光伏区施工 (施工人员 20人) 1. 桩基施工: ①定位放点 100, 累计 4100。 ②钻孔 1110, 累计 3410。 ③灌注桩浇筑 220, 累计 2620。 2. 支架安装 (20人): ①现场进行材料分布。 ②材料立柱、抱箍、连接件、檩托、檩条连接件到场。 三、临时工程 (10人) 1. 杆塔立柱完成 80% 2. 木架安装 50%。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 薛永泉、王锋、马红武		
记录人: 马红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

