

监 理 日 记()

日期: 2017年1月9日

星期: -

工程名称: 仙居上张四角湾项目.

天气: 多云
气温: 5℃-11℃

监 理 工 作 情 况

一. 管理区: 综合楼一层绑扎梁钢筋巡视。
配电楼一层搭钢管排架施工已完成部分。
查。

二. 光伏区: 支架安装巡视。
桩基施工旁站。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

一. 管理区. (施工人员35人).
1. 综合楼一层绑扎梁钢筋。
2. 配电楼一层搭钢管排架。
二. 光伏区施工 (施工人员35人)
1. 桩基施工 (15人)
① 灌注桩浇筑混凝土200, 累计2820。
2. 支架安装 (20人).
现场进行撒料。
材料进场。

其 它 事 项

本日现场监理人员

薛文泉, 王锋, 赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建