

监 理 日 记()

日期: 2017年2月14日

星期: 二

工程名称: 仙居上张西桥渡项目

天气: 晴

气温: 2°C-19°C

监 理 工 作 情 况

1. 配电楼一层梁板绑钢筋施工完成检查。
2. 光伏区 11#区土方填平离站。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一. 管理区.
 1. 配电楼一层梁板绑扎钢筋已完成。
 2. 综合楼一层搭排架完成25%。
 3. 三组箱变基本平整已完成。
- 二. 光伏区.
 1. 11#区土方填平施工。
- 三. 材料到货.
 1. 光伏专用电缆已到场。
- 四. 其他.
 1. 甲方邓总、设计中心一行到施工现场指导工作。
 2. 11#区供电合同签订已完成。

其 它 事 项

本日现场监理人员

薛文泉 孙红斌

记录人:

孙红斌

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建