

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 16 日

星期: 四

天气: 晴

气温: 10°C-23°C

工程名称: 仙居上张西湾项目

监
理
工
作
情
况

1. 管理区: 电控楼二^层钢筋巡检。
2. 光伏区: 11#区域场平巡检。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一. 管理区(22人)
 1. 综合楼二^层安装顶板完成50%。
- 二. 光伏区(16人)
 1. 11#区域场平施工。
 2. 定位放点20个。
 3. 引孔施工60个。
- 三. 外线施工:
 1. 基础开挖。
 2. 基础浇筑, 为还需2天完工, 呈报左右, 3号全岩石。
- ④马架安装人员到场。

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉, 彭红代

记录人:

彭红代

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

