

# 监 理 日 记 ( )

B7

日期: 2017年 2月 17日

星期: 五

工程名称: 44/层上3张回看湾项目

天气: 晴  
气温: 10°C-23°C

监 理 工 作 情 况

- ①. 木金查2月16号电控楼发现的问题, 已整改完成, 同意浇筑
- ②. 木金查11井区域钻孔质量基本符合要求
- ③. 电控楼一层浇筑完毕.
- ④. 电控楼浇筑. 检查商砼合格证. 监督施工单位试块制作.
- ⑤. ~~发现商砼车司机现场加水~~ 发现商砼车司机现场加水及时制止并警告.
- ⑥. 督促施工单位对浇筑完成的楼面进行覆盖保养.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一. 管理区 (22人)
  1. 配电楼主体封顶.
- 二. 光伏区 (16人机械3台)
  1. 11井区土或定位放点 120个. 累计30.
  2. 11井区土或引孔方格 50个. 累计218.
  3. 箱变基石出绑扎钢筋 (3组).
  4. 光伏区8井区域附着物处理.
- 三. 外线方格
  1. 基础开挖.

其 它 事 项

本日现场监理人员

薛文泉 赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建