

监理日记()

天气: 晴
气温: 4°C-13°C

日期: 2017年2月18日
星期: 六
工程名称: 仙居上长山风电项目

<p>监 理 工 作 情 况</p>	<p>1. 管理区. 电控楼区域回填: 综合楼一层支模. 同时基础回填. 回填要30cm分层夯实.</p> <p>2. 光伏区: 支架安装. 部分施工人员未配戴安全帽. 督促配戴. 对排区域灌注桩钻孔深度. 直径进行检查. 测量.</p>	
<p>施 工 情 况</p>	<p>承包单位</p>	<p>施工内容及进度</p> <p>一. 管理区 (22人) 1. 配电楼. 综合楼基础回填完成30%. 2. 综合楼二层顶板安装完成.</p> <p>二. 光伏区 (76人. 机械3台) 1. 7#区域定位放点12个 2. 11#区域引孔施工150个. 3. 三组箱变基础出梁完成. 4. 支架安装30组.</p> <p>三. 甲方总. 邵王丽丽. 总. 到场指导工作</p>
<p>其 它 事 项</p>	<p></p>	
<p>本日现场监理人员</p>		<p><u>薛文泉. 赵红武</u></p>
<p>记录人: <u>赵红武</u></p>		<p>总监 (总监代表):</p>

