

监 理 日 记()

B7

日期: 2017 年 2 月 19 日

星期: 日

工程名称: 松花江张四岛项目

天气: 晴

气温: 7℃-20℃

监 理 工 作 情 况

3. 检查: 检查综合楼模板支撑搭设情况, 符合要求。
检查电控楼 3 楼底下的保养情况, 同条件试块的
放置位置 (楼面放置)。
检查光伏区支架安装质量, 要求负责人对施工人员进行
专业技能培训, 在抓好质的基础上求速度。
检查钻孔质量, 部分桩深度不够要求整改 (已答应)

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一、管桩区 (22 人)
 - 1. 配电楼、综合楼基础回填完成 60%。
 - 2. 石切块已到场。
- 二、光伏区 (70 人、机械 2 台)
 - 1. 引孔施工 50 个, 累计 308 个。
 - 2. 支架安装 31 组, 累计 203 组。

其 它 事 项

加气块到货

本日现场监理人员: 薛文豪、马红武

记录人: 马红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建