

监 理 日 记()

日期: 2017 年 2 月 20 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 5℃-24℃

工程名称: 仙居上张四亩湾项目

监 理 工 作 情 况

1. 综合楼、配电楼回填基础. 要求按照300mm²层夯实.
2. 支架安装. 有部分施工人员未佩戴安全帽. 严格要求佩戴. 所有人进入工地必须佩戴安全帽.
3. 召开监理会议.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一. 管理区(12人)
1. 配电楼、综合楼基础回填完成70%
2. 综合楼二层梁钢筋绑扎完成20%
- 二. 光伏区 186人. 钻机2台. 装载机1台
1. 引孔施工20个. 累计388个
2. 桩基浇筑完成100根.
3. 箱变钢筋绑扎已完成.
4. 支架安装42组. 累计245组

其 它 事 项

本日现场监理人员

薛文泉

赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建