

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 2 月 21 日

星期: 一

天气: 阴

气温: 9°C - 14°C

工程名称: 仙居至张网公路2011W农光互补项目.

监 理 工 作 情 况	①. 检查综合楼模板制作情况. ②. 要求电控楼回填土布尖. 已按要求整改. ③. 检查箱变基础施工. 发现个基础未留集水坑. 要求整改. 并进行经济处罚. ④. 检查支架安装质量. 要求现场技术人员及时进行技术指导. ⑤. 桩基施工. 检查钻孔深度. 对3处不合格的. 及时要求桩机返回重新进行钻孔.	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度 一. 管理区 (22人). 1. 配电楼. 综合楼基础回填完成 8%. 2. 综合楼二层梁钢筋绑扎完成. 二. 光伏区 (186人. 装载机1台) 1. 桩基浇筑完成 90 根. 累计 180. 2. 一组箱变模板安装完成. 3. 支架安装 40 组. 累计 285 组. 校正 5 组.
其 它 事 项		
本日现场监理人员 薛文泉. 赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

