

监 理 日 记()

B7

日期: 2017年2月25日
工程名称: 仙居上峰西岳潭项目.

天气: 阴.
气温: 3°C-10°C

检查开关站电缆沟基础: 多层夯实, 自拌砼垫层.
检查支架安装质量. 质量一般. 要求现场人员.
正确配戴安全帽. 现场对施工班组进行技术教
育. 要求正确按图施工. 确保平整. 弹垫不缺少.

承包单位	施工内容及进度
	1. 管理区 (15人) 1. 西己电槽电缆沟底板浇筑完成. 二 光扶区 (85人) 1. 灌注桩浇筑 120 根. 累计 310 根 2. 支架校正 58 组. 累计 94 组. 3. 两组箱变模板安装完成. 4. 11#区域围栏施工
	下安全. 检查.
现场监理人员	薛子泉. 赵红武 赵红武 总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制



由 扫描全能王 扫描创建