

监 理 日 记()

日期: 2017年 2月 27日

星期:

天气: 多云

气温: 3℃-17℃

工程名称: 仙居上张西岳湾项目

监 理 工 作 情 况

1. 召开监理周例会。
2. 组件到货与总包、分包一起进行开箱检验。
3. 综合楼主体封顶旁站。SVG整层浇筑旁站。
4. 光伏区区域对桩基施工完成后的桩基抽检。发现有部分漏桩。要求施工人员返工补漏。

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一、管理区: (20人)
 1. 综合楼主体封顶。
 2. SVG整层浇筑完成。
- 二、光伏区 (60人)
 1. 支架安装累计4000组。校正4组。累计200组。
 2. 313673个。
 3. 一组箱变基础浇筑完成。
 4. 灌注桩浇筑2000根。累计4200根。
 5. 组件开箱并现场试装。
- 三、材料到货。设备到货。
 1. 组件到货20箱。共520块。

其 它 事 项

2. 连接件2 (1683块)。
3. 后立柱2 (305根)。
4. 抱箍2 (5843块)。
5. 斜梁480根。
6. 电缆到场。

本日现场监理人员

薛文泉、赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

