

监 理 日 记()

日期: 2017年2月28日

天气: 多云

星期: 二

气温: 5℃-16℃

工程名称: 101度上张四角湾项目

监 理 工 作 情 况	一. 管理区: 配电楼脚手架搭设施工巡查. 二. 光伏区: 1. 灌注桩浇筑旁站: 发现施工人员不负责 任现象. 个别钻孔铲车压过后. 泥进入钻孔内. 影响 钻孔深度. 要求重新钻孔处理. 2. 组件运输. 发现施工人员. 一人一块组件手头部. 背部运输. 要求现场负责人对施工人员付好 技术交底. 对组件运输加强教育.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一. 管理区: (8人) 1. 配电楼脚手架搭设: 二. 光伏区: (60人) 1. 校正55组. 累计255组. 2. 三组箱变基础浇筑完成. 3. 引孔40个. 4. 灌注桩浇筑93根. 累计4293根. 三. 材料设备到货. 1. 桩基预埋件到场.
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 薛文泉、赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

