

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 1 日

星期: 三

天气: 多云

气温: 4°C-21°C

工程名称: 仙居上张回迁项目

监 理 工 作 情 况	一、管理区: 1. 综合楼回填土方施工要求必须做到30cm分层夯实。 西电楼砌墙要求高处作业做好安全工作。 二、光伏区: 2. 灌注桩浇筑现场施工,施工当中我监理人员对桩孔深度测量发现孔内有大量浮土,要求对桩孔内白灰浮土清理。 3. 组件安装施工巡检中发现有部分支架线条有变形、弯曲现象,要求其更换。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一、管理区(22人) 1. SVG木板安装完成。 2. 综合楼回填土夯实。 3. 西电楼砌墙。 二、光伏区(10人) 1. 校正20组,累计285组。 2. 组件安装10组。 3. 灌注桩浇筑160根,累计445根。
其 它 事 项		
本日现场监理人员	薛文泉、李红武	
记录人:	李红武	总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

