

监 理 日 记 ()

日期: 2017年 3月 11日

星期: 六

工程名称: 101月上海张园改造项目.

 天气: 雨
 气温: 4°C-19°C

监 理 工 作 情 况

- 一. 管理区: 1. 综合楼层拆梁侧模施工巡查.
 2. 综合楼. 西电楼浇筑构造柱施工巡查.
 未发现质量安全问题.
- 二. 办公区: 雨天未施工.

施 工 情 况

承包单位

施工内容及进度

- 一. 管理区. (8人)
1. 综合楼层拆梁侧模.
2. 综合楼. 西电楼浇筑构造柱.
- 二. 设备材料进场情况.
1. 电缆到场.

其 它 事 项

本日现场监理人员

薛文泉, 赵红武

记录人:

赵红武

总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

