

监 理 日 记()

日期: 2017年3月14日

星期: 二

天气: 晴

气温: 20℃-16℃

工程名称: 仙居上张回乔湾项目

监 理 工 作 情 况	一、管理区: 1. 配电楼一层顶棚抹灰施工巡查. 二、光伏区: 支架安装施工巡查. 组件安装施工巡查. 未发现质量安全问题.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		一、管理区: 1. 配电楼一层顶棚抹灰。 2. 配电楼一层电缆沟抹灰。 3. 配电楼一层墙体甩浆。 二、光伏区: 1. 支架安装校正8组, 累计校正462组。 2. 组件安装21组, 累计130组。 3. 接地沟: 电缆沟开挖。 三、设备材料进场。 1. 低压柜3台
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 薛文泉、赵红武		
记录人: 赵红武		总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

