

监 理 日 记 ()

日期: 2017年3月15日

星期: 三

工程名称: 101层上张四湾项目.

天气: 小雨
气温: 7°C-16°C监
理
工
作
情
况

- 一、管理区:
1. 西2电楼一层顶棚刷漆巡视;
 2. 一层电气柜就位巡视;
 3. SVG连接变安装巡视, 未发现质量安全问题.
- 二、光伏区:
1. 支架校正施工巡检;
 2. 组件安装施工巡检.
- 未发现质量安全问题.

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、管理区:
1. 西2电楼一层顶有墙体抹灰完成;
 2. 西2电楼一层顶棚抹灰;
 3. 电气柜就位;
 4. SVG连接变安装完成.
- 二、光伏区:
1. 支架校正10组, 累计校正72组;
 2. 组件安装31组, 累计161组;
 3. 箱变通讯柜基础浇筑完成.
- 三、设备材料进场:
1. 电气柜9台;
 2. 组件832块.

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉、赵红武

记录人:

赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

