

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 12日

星期: 五

天气: 雨

气温: 11°C-14°C

工程名称: 110kV变电站项目

监
理
工
作
情
况

1. 管理区: 配电楼、综合楼施工巡视,
配电楼二层设备槽钢加工完做好防腐
保护。
2. 光伏区: 支架安装、组件安装施工巡视:
发现质量安全问题。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、管理区:
 1. 配电楼屋顶不切女儿墙。
 2. 综合楼二层拆模。
 3. 配电楼二层设备槽钢加工完成。
- 二、光伏区:
 1. 支架校正6组, 累计校正48组。
 2. 组件安装29组, 累计228组。
- 三、设备材料进场
 1. 高压电缆到货。

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉、赵红武

记录人:

赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

