

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 25 日

星期: 六

工程名称: 仙居上张回迁安置房项目

天气: 多云

气温: 8℃-12℃

监
理
工
作
情
况

一、管理区: 综合楼一层砌墙施工巡查。
配电楼屋顶焊防雷。要求焊接口
做好防锈处理。
保护

二、光伏区:

组件安装、逆变器安装施工巡查。
组串接地焊接口巡查中发现
焊接搭接面积不足、通知总包进
行整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

一、管理区:

1. 综合楼一层砌墙。

2. 综合楼外墙搭脚手架。

3. 配电楼屋顶焊防雷。

二、光伏区:

1. 组件安装 27 组。累计完成 358 组。

2. 组件校正 18 组。累计完成 135 组。

3. 逆变器至汇流箱电缆沟开挖完成 40 米。

4. 逆变器 ~~基础~~ 安装 10 台。累计 42 台。

5. 组串间接地焊接完成 38 组。

其
它
事
项

本日现场监理人员

秦福章

赵永武

记录人:

赵永武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

