

监 理 日 记()

日期: 2017 年 3 月 27 日

星期: 一

天气: 阴
气温: 3°C - 22°C

工程名称: 仙居上张四角塘项目

监 理 工 作 情 况	一. 召开监理周例会. 二. 管理区施工巡检. 未发现质量安全问题 三. 光伏区施工巡检. 支架间接地扁铁过松. 通知其整改.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一. 管理区: 1. 配电楼外墙抹灰. 2. 道路铺石子. 3. 综合楼外墙抹灰脚手架. 4. 配电楼二楼拼接石子. 二. 光伏区: 1. 组件安装12组. 累计完成359组. 完成60%. 2. 组件校正40组. 累计完成228组. 完成88%. 3. 支架安装8组. 累计505组. 完成86%. 3. 逆变器安装1台. 累计52台. 三. 站各材料进场. 1. 组件到场1300块. 累计到货9048块.
其 它 事 项	本日现场监理人员: 秦福章. 王红武 记录人: 王红武 总监 (总监代表):	

江苏省建设厅监制

