

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月28日

天气: 雨

星期: 二

气温: 9℃-17℃

工程名称: 仙居上张回湾项目

监
理
工
作
情
况

1. 召开场地协调会议。
2. 管理区施工巡检, 未发现质量安全问题。
3. 光伏区接地焊接施工巡检, 发现搭接长度不够, 焊接电流过大造成的焊接问题, 要求整改。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一. 管理区(15人)
 1. 西2电楼外墙抹灰已完成。
 2. 道路铺砂。
 3. 综合楼一层装窗框。
- 二. 光伏区(73人)
 1. 组件安装26组, 累计完成387组, 完成65%
 2. 组件整理累计完成317组, 完成53%。
 3. 支架校正, 累计528组, 完成89%。
 4. 组件间布线9#方阵已完成。
 5. 组件间接地焊接9#方阵完成40%

其
它
事
项

- 三. 设备材料统计。
1. 组件到市1300块, 累计到货1048块。
2. 接地带到场。

本日现场监理人员

秦福章 赵红武

记录人: 赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

