

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 29日

星期: 三

天气: 阴
气温: 9°C - 22°C

工程名称: 仙居上张回音渡项目

监 理 工 作 情 况	1. 管理区: 西电楼二层设备就位. 三方巡检. 并召开 现场会议. 2. 光伏区: 支架安装. 组件安装巡检. 抽查测量. 未发现安全质量问题. 逆变器开箱检验.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一. 管理区 (20人) 1. 综合楼屋顶石砌女儿墙. 2. 综合楼二层构造柱立模. 3. 综合楼一层做水管. 4. 西电楼电气桥架与南盖板. 5. 西电楼层电气桥架焊接. 二. 光伏区 (73人) 1. 组件安装37组. 累计完成384组. 完成65%. 2. 组件间接地线焊接1#初阵完成60%. 3. 汇流箱安装15台.
其 它 事 项	三. 设备材料进厂. 1. 自动化监测系统备品备件到场. 2. 光纤电缆. 通讯电缆到货.	
本日现场监理人员: 秦福章. 赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

