

监 理 日 记 (五)

日期: 2017年 3月 31日

星期: 五

天气: 阴

气温: 11°C-17°C

工程名称: 仙居以水回灌项目

监 理 工 作 情 况	一、管理区: 1. 配电楼二层设备安装巡检. 设备已全部拼接就位完好. 我监理单位已通知土建施工单位. 封墙施工. 管理区进度已滞后. 2. 光伏区: 1. 按装 4.30 并网 3.5 MW 进度计划. 光伏区支架安装施工进度滞后. 通知光伏区支架安装负责人. 提高进度. 但要以安全. 质量为前提条件. 2. 光伏区汇流箱安装进度滞后. 已通知并. 开始安装实施.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
其 它 事 项	正泰国际工程有限公司	一、管理区: (20人) 1. 配电楼二层墙体砌筑完成100%. 2. 配电楼一层线管安装完成40%. 3. 配电楼屋顶找坡做灰饼. 4. 配电楼电缆支架. 电缆桥架完成. 5. 配电楼一层. 二层配电箱安装完成. 6. 配电楼一层. 二层做等电位. 二、光伏区 (19人) 1. 光伏区逆变器柜安装3台. 完成100%. 2. 光伏区外圈接地完成70%. 3. 汇流箱安装2台. 累计6台. 完成3%.
本日现场监理人员		秦福寿. 赵红武
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):

江苏省建设厅监制

