

监 理 日 记()

日期: 2017年 3月 7日

星期: 二

天气: 阴

气温: 3°C-18°C

工程名称: 仙居张四湾项目

监
理
工
作
情
况

1. 管理区: 综合楼一层石砌墙施工巡查, 未发现问题。
2. 光伏区: 支架安装施工巡查, 发现新辟荒地运料人员部分未配戴安全帽, 通知负责人立即配发。
3. 箱变拆模施工巡查, 未发现问题。

施
工
情
况

承包单位

施工内容及进度

- 一、管理区(20人)
 1. 综合楼一层石砌墙完成80%。
- 二、光伏区(64人)
 1. 校正引组, 累计406组。
 2. 组件安装25组, 累计49组。
 3. 三组箱变拆模完成。
- 三、材料设备到场情况
 1. 组件到货1248块。

其
它
事
项

本日现场监理人员

薛文泉

赵红武

记录人: 赵红武

总监(总监代表):

江苏省建设厅监制

