

监 理 日 记 ()

日期: 2017年4月12日

天气: 阴

星期: 三

气温: 10°C-18°C

工程名称: 114层上冰四角港项目.

监 理 工 作 情 况	<p>一、管理区:</p> <p>1. 综合楼内墙粉刷. 外墙抹灰施工巡检.</p> <p>2. SVG连接变高. 低压侧直流电阻测试. 电站. 未体现质量安全问题.</p> <p>二、光伏区:</p> <p>1. 对组件初检. 存在问题. 组件仰角部分未达到设计要求 ($24^{\circ} \pm 1^{\circ}$). 要求其调整. 整改后报我监理单位验收.</p>	
施 工 情 况	承 包 单 位	施 工 内 容 及 进 度
		<p>一、管理区 (18人)</p> <p>1. 西2电楼外墙抹灰完成.</p> <p>2. 室外电缆沟盖板完成.</p> <p>3. 综合楼内墙粉刷完成50%.</p> <p>4. 综合楼外墙抹灰完成80%.</p> <p>5. SVG连接变高. 低压侧直流电阻测试.</p> <p>二、光伏区 (34人)</p> <p>1. 汇流箱至箱变的电缆敷设完成.</p>
其 它 事 项	<p>三、设备. 材料.</p> <p>1. 后支撑到场80件.</p> <p>2. 拉杆连接件45件.</p>	
本日现场监理人员: 秦福章, 姜红武		
记录人: 姜红武		总监 (总监代表):