

监 理 日 记 (表)

日期: 2017 年 4 月 16 日

天气: 晴

星期: 五

气温: 9℃ - 28℃

工程名称: 仙居上张回南湾项目

监 理 工 作 情 况	一、管理区: 1. 配电楼外墙粉刷涂料施工巡视。 2. 综合楼电气接线施工巡视。 3. 配电楼二层接线施工巡视。 二、光伏区: 1. 光伏区接线施工巡视 无发现质量问题 三、召开柔性支架进场协调会。	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一、管理区(20#): 1. 配电楼外墙涂料完成90%。 2. 综合楼电气接线完成50%。 3. 综合楼外墙抹灰完成70%。 4. 配电楼二层接线完成24%。 5. 接地网做试验。 二、光伏区(134#): 1. 逆变器至汇流箱接线完成28%。 2. 汇流箱至箱变电缆敷设完成。
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 秦福章, 赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):