

监 理 日 记 ()

B7

日期: 2017年 4月 16日

星期: 日

工程名称: 104国道长西河桥项目

天气: 阴转雨

气温: 17.0-29.0

监 理 工 作 情 况	一、管理区: 1. 综合楼屋面: 二层抹灰巡视 2. 配电楼二层接线巡视 3. 综合楼穿线施工巡视 4. 综合楼内墙粉刷巡视 5. 充气柜互感器做试验巡视 6. SVG 管母安装巡视 二、光伏区: 1. 逆变器至2流箱接线巡视 2. 11#动车外周接地焊接巡视 3. 箱变接线施工内容及进度	
施 工 情 况	承 包 单 位	一、管理区(7人) 1. 综合楼屋面找坡完成 2. 综合楼二层抹灰完成25% 3. 综合楼一层卫生间贴面砖完成30% 4. 配电楼二层接线完成5% 5. 综合楼电工穿线完成55% 6. 综合楼二层内墙粉刷完成60% 7. 充气柜互感器做试验 8. SVG 管母安装 二、光伏区(18人) 1. 逆变器至2流箱接线完成38% 2. 11#动车外周接地焊接
其 它 事 项	本日现场监理人员: 秦 福 章 刘 红 武 记录人: 刘 红 武 总监 (总监代表):	