

监 理 日 记 ()

日期: 2017 年 4 月 17 日

星期: -

工程名称: 161 层 234 湾项目

天气: 中雨

气温: 17°C-29°C

监 理 工 作 情 况	一. 召开监理周例会. 二. 管理区: 1. 综合楼二層抹灰施工验收. 2. 西电楼二層接线完成58%提高进度. 3. 综合楼公共卫生间贴面砖验收. 4. 综合楼照明施工验收. 5. 电缆沟盖板施工验收.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 一. 管理区 (20人) 1. 综合楼二層抹灰完成80% 2. 综合楼公共卫生间贴面砖完成60% 3. 西电楼二層接线完成58% 4. 综合楼照明施工. 5. 电缆沟盖板施工完成.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	秦福章. 赵红武	
记录人:	赵红武	总监 (总监代表):