

监 理 日 记 (监 理)

日期: 2017年4月20日

天气: 阴

星期: 四

气温: 15℃-22℃

工程名称: 仙居上张回迁安置房项目

监 理 工 作 情 况	一. 管理区: 1. 综合楼. 配电楼 防火门安装 巡视 2. 配电楼 二层接线 巡视 3. 综合楼 二层水电安装水管 巡视 二. 光伏区: 1. 接地焊 接巡检 2. 电缆沟回填 旁站	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度
		一. 管理区 (15人) 1. 综合楼. 配电楼 防火门安装 50% 2. 综合楼 二层地铺 铺贴完成 70% 3. 配电楼 二层接线完成 95% 4. 综合楼 二层水电安装水管完成 80% 二. 光伏区 (25人) 1. 光伏区 接地焊 接 2. 电缆沟回填 3. 8#、11# 箱变 电缆头制作
其 它 事 项		
本日现场监理人员: 秦福章, 赵红武		
记录人: 赵红武		总监 (总监代表):