

监 理 日 记 (数 量)

日期: 2017年 4月 23日

星期: 日

工程名称: 仙居县工业园区项目

天气: 晴

气温: 9°C-23°C

监 理 工 作 情 况	一. 管理区: 1. 综合楼室内地砖铺设. 室外抹灰施工. 2. 西电楼屋顶防水巡查. 二. 光伏区: 1. 光伏区接地焊接巡查. 2. 逆变器至汇流箱接线巡查. 3. 箱变电缆头制作. 未发现质量问题.	
施 工 情 况	承包单位	施工内容及进度 1. 施工人员36人. 1. 综合楼一层门厅. 走廊地砖完成70%. 2. 西电楼屋顶防水完成. 3. 综合楼屋顶防水完成30%. 4. 综合楼外墙抹灰完成. 5. 光伏区火灾接地. 6. 逆变器到汇流箱接线完成70%. 7. 8#箱变电缆头制作完成60%. 8. 西电楼一层接线完成80%.
其 它 事 项		
本日现场监理人员	李 永 章 王 红 武	
记录人:	王 红 武	总监 (总监代表):